

REPORTE DE AVANCE FÍSICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

No. LICITACIÓN: HCES-SG-OP-LPN-001-2024
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 NÚMERO DE CONTRATO: HCES-SG-OP-002-2024

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$ 27,184,495.43
 CONVENIO MODIFICATORIO: \$ 2,350,704.57
 SUMA CONTRATO + CONVENIO: \$ 29,535,200.00

EST.				
N°	PERIODO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	NOTAS
1	10 - 31 JULIO	5%	35%	
2	01 - 31 AGOSTO	17%	38.33%	
3	01 - 30 SEPTIEMBRE	30%	47.07%	
4	01 - 31 OCTUBRE	40%	39.42%	EL AVANCE FINANCIERO BAJA CON RESPECTO AL MES ANTERIOR DEBIDO A FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
5	01 - 30 DE NOVIEMBRE	55%	44.30%	
6	01 - 31 DICIEMBRE	80%	64.91%	
7	01 - 31 DICIEMBRE	80%	64.91%	
8	01-31 ENERO 2025	92.50%	84.33%	
9	01-12 FEBRERO 2025	100%	100%	