



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	\$	35,489,228.28
----------------------------------	----	---------------

EST.		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
N°	PERIODO		
ANTICIPO			\$12,421,229.88
1	29 - 31 DE JULIO	0%	35%
2	01 - 31 DE AGOSTO	9.01%	35%
3	01-30 DE SEPTIEMBRE	21.35%	35%
4	01-31 DE OCTUBRE	28.5%	38.13%

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX