

REPORTE DE AVANCE FÍSICO

OBRA: TRABAJOS DE ADECUACIONES E INSTALACIONES GENERALES EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE OFICINAS Y ARCHIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

No. LICITACIÓN: HCES-SG-OP-LPN-002-2023  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO  
 NÚMERO DE CONTRATO: HCES-SG-OP-002-2023

PLAZO: 120 DÍAS NATURALES FIRMA DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2023

CONTRATISTA: ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ/MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA \$ 20,144,504.51  
 IMPORTE DE ASIGNACIÓN INICIAL C/IVA \$ 21,000,000.00  
 ANTICIPO C/IVA \$ 20,144,504.51  
 CONVENIO MODIFICATORIO \$ 1,130,788.58  
 SUMA CONTRATO + CONVENIO \$ 21,275,293.09

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ

EST.		AVANCE FÍSICO
N°	PERIODO	
1	02 - 15 AGOSTO	5%
2	16 - 31 AGOSTO	10.4%
3	01 - 15 SEPTIEMBRE	16.3%
4	16 - 30 SEPTIEMBRE	21%
5	01 - 15 OCTUBRE	35.8%
6	16 - 31 OCTUBRE	45%
7	01 - 15 NOVIEMBRE	
8	16 - 30 NOVIEMBRE	
9	01 - 15 DICIEMBRE	
10	16 - 29 DICIEMBRE	