




IMPORTE DE ESTA RELACIÓN		SUMA:	_____	\$	530,000.00
		SON :QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.			
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA	FORMULÓ:			
FECHA:	4 DE JUNIO 2024		SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA		
AUTORIZÓ:		APROBÓ:			
RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
ING. JOAN ANDREY ALARCÓN ITURRÍOS		LIC. REFUGIO ÁLVAREZ MONTAÑO			

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION			CONTRATO: No. HCES-SG-OP-001-2024 OBRA: DEMOLICION DE INSTALACIONES Y ARCHIVO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: MARIEL YUKIEE LOZA ARREDONDO			DE FECHA: 06 DE MAYO HOJA DE ESTIMACION ESTIMACIÓN No 1 HOJA No. 1 DE 1 DEL 06 MAYO AL 27 DE MAYO DEL 2024				
RESIDENCIA DE OBRA: CULIACÁN										
OBRA (DESCRIPCIÓN)	N°	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO (DESCRIPCIÓN)	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIM. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DEMOLICION DE INSTALACIONES Y ARCHIVO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	1.1		SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPLANTADO DE 2 CEIBAS, INCLUYE PERSONAL CALIFICADO PARA MANIOBRAS Y RETIRO DE ARBOLES CON GRUA, SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES Y SUPLEMENTOS ENRAIZADORES DURANTE UN MES PARA AYUDAR A LA CORRECTA ADAPTACION DE LA PLANTA EN SU NUEVO ENTORNO, SEÑALES DE TRANSITO PARA MANIOBRAS, PODA DE ARBOL Y LIMPIEZA DE AREA, RENIVELACION DEL TERRENO, TRASLADO DE ARBOLES AL SITIO ESPECIFICADO DENTRO DEL AREA DE LA CIUDAD, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00
	1.2		DEMOLICION DE CONSTRUCCION CON MAQUINARIA PESADA, RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO, ELABORADA CON MUROS DE BLOCK DE 15 CM. APLANADO DE 3CM DE ESPESOR DE MORTERO, CEMENTO, ARENA, LOSA NERVADA DE 20 CM CON CONTRATRABES DE 20X30 CM Y COLUMNAS DE 40X40 CM, CIMENTACION CORRIDA DE BLOCK RELLENO DE 20X20X40 CM A UNA ALTURA DE 1 METRO. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA, EQUIPO DE CORTE CON SOLDADURA AUTOGENA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	217.54	217.54	0.00	217.54	\$ 1,356.45	\$ 295,082.13
	1.3		RETIRO DE RELLENO BASE FUERA DE OBRA EN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 A 10 KM DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA CON RETROEXCAVADORA Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO A DESTINO DE DESCARGA	VIAJE S	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 2,201.34	\$ 52,832.16
	1.4		CANCELACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DRENAJE DE EDIFICACIÓN	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 9,654.89	\$ 9,654.89
	1.5		RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA EN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 A 10 KM DE DISTANCIA. INCLUYE CARGA CON RETROEXCAVADORA Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO A DESTINO DE DESCARGA	VIAJE S	23.00	23.00	0.00	23.00	\$ 2,201.34	\$ 50,630.82
SUMAS:									SUMA \$ 530,000.00	
NOTAS:										
IMPORTE DE ESTA HOJA: SON: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS PESOS 00/100 M.N. LUGAR: CULIACÁN, SINALOA FECHA: 4 DE JUNIO 2024 AUTORIZÓ:  FORMULÓ:  RESIDENTE DE OBRA JOAN ANDREY ALARCÓN ITURRÍ SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA ARQ. ALMA JUDITH SOLÍS CHAVEZ										