



CONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES 2 Y 3 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL ARCHIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Oficio No. 009/HP
Culiacán, Sinaloa, a 30 de noviembre de 2022.

Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos
Residente de Obra
H. Congreso del Estado de Sinaloa

Respecto al contrato No. HCES-SG-OP-001-2022, de la obra "Construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas del H. Congreso del Estado, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa" cuyo monto es de \$ 18'465,517.24 (Son dieciocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos diecisiete pesos 24/100 m. n.) antes del impuesto del valor agregado, le hago llegar nuestra solicitud de ampliación en tiempo para la ejecución de esta obra, teniendo como fecha de entrega el próximo martes 28 de febrero de 2023, así mismo solicito ampliación de monto con un importe de \$ 2'151,865.16 (Son dos millones ciento cincuenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 16/100 m. n.) más el impuesto al valor agregado.

El motivo de esta ampliación obedece a los siguientes puntos:

1. Durante el proceso de ejecución de los trabajos de demolición, de muros y de sobre piso, se trabajó de manera interrumpida debido a que se tenía personal administrativo laborando en el nivel 1.
2. En el transcurso de los trabajos se tuvieron visitas, y eventos oficiales en el recinto, por lo que se nos solicitó detener nuestras actividades para evitar la generación de ruidos, así como garantizar la seguridad de los asistentes.
3. En el proyecto original no se tenía en el alcance la construcción de las escaleras de concreto, para acceder al nivel 2 y 3, por lo que fue necesario incluir la construcción de ambas escaleras.
4. En la propuesta final se integró en el alcance las instalaciones necesarias para el desalojo del agua pluvial.
5. En el transcurso de los trabajos se tuvo presencia de lluvias intermitentes que ocasionaron retraso en las actividades.

Por lo anterior solicito sea tomada en cuenta nuestra solicitud de ampliación en tiempo del periodo de ejecución, así como de costo.

Sin más por el momento le envío un saludo.

Atentamente


Arq. Angel Coca Ordoñez
Superintendente de Obra
HP Construye
Ccp.- Archivo.